

Verksamhetslokaler på gång

Hamnbyggnad, Gränna

Klart 2020

Förstudie pågår

Stallgården, Rosenlunds herrgård

Klart 2020

Förstudie pågår

Rosenlunds herrgård, annexet

Klart 2020

Förstudie pågår

Stadsbiblioteket, ombyggnation kontor

Klart årsskiftet 2019/20

Byggnation inleds 2019

Förskolan Gunghästen, Tenhult, ombyggnation

Klart sommaren 2019

Ombyggnation pågår

Husvarna söder, ny förskola

Klart 2020

Detaljplanearbete pågår

Norrahammar, ny förskola

Klart 2020

Förstudie pågår

Älgstigens förskola, ombyggnation

Klart 2021

Förstudie pågår

Skeppsbron väster, ny förskola

Klart 2021

Förstudie pågår

Fagerslätt, ny skola F-6

Klart hösten 2021

Skiss- och projekteringsarbeten pågår.

Catena, Taberg, tillfällig skolbyggnad

Klart årsskiftet 2019/20 (etapp 2)

Första etappen klar, andra och tredje under projektering

Lekerydsskolan, ersättningsbyggnation

Klart 2020

Förstudie pågår, lokalprogram läggs fram 2019

Kålgården, lokaltillskott skola, förskola och idrott

Klart 2021

Förstudie pågår

Slättenskolan, Norrahammar, ersättningsbyggnation

Klart 2021

Förstudie pågår

Talavidsskolan, ersättningsbyggnation

Klart 2021

Förstudie pågår, modulbyggnader kommer på plats under hösten

Bottnarydsskolan, ersättningsbyggnation

Klart 2021

Förstudie pågår, lokalprogram klart i december

Barnarpsskolan, ersättningsbyggnation

Klart 2022

Förstudie pågår

Bäckadalsgymnasiet, ersättningsbyggnation

Klart 2020

Förstudie pågår

Sandagymnasiet

Pågår utredningsarbete för att öka elevantalet

Fagerslätt, tre gruppbestäder

Klart 2019

Projektering pågår

Skärstad, gruppbestad

Klart 2020

Förstudie pågår

Skärstad, flerbostadshus

Klart 2019

Projektering pågår

Ljungarum, flerbostadshus

Klart 2019

Projektering pågår

Tenhult, flerbostadshus

Klart hösten 2018

Byggnation pågår

Bottnaryd, flerbostadshus

Klart vintern 2018

Byggnation pågår